

# 浙江经贸职业技术学院产教融合大楼建设工程

## 工作简报

2022 年第七期（总第十四期）

校园建设处编

二〇二二年七月

---

### 目 录

|        |   |
|--------|---|
| 一、建设情况 | 2 |
| 二、下月计划 | 4 |
| 三、领导关怀 | 5 |
| 四、工程会议 | 6 |
| 五、质量安全 | 7 |

## 一、建设情况

(2022 年 6 月 21 日—2022 年 7 月 20 日)


### 1、施工现场情况:

A 楼: 混凝土结构浇筑封顶完成; 砌体施工完成约 85%。

B 楼: 屋面钢结构吊装; 1-2 层砌体施工完成约 50%。

C 楼: 砌体施工完成约 90%。

D 楼: 南侧 1-2 层砌体施工完成约 80%。



### 2、材料送检情况:

钢筋进场 1 批次, 其中 1 批次送检合格。

### 3、根据阶段性施工的进度要求, 投入情况如下:

(1) 人员投入: 约 190 人, 其中包括项目部 20 人, 钢筋班组 17 人, 木工班组 75 人, 泥工班组 18 人, 杂工 4 人, 幕墙班组 5 人, 水电班组 15 人, 外架班组 13 人, 钢结构班组 9 人, 粉刷班组 15 人。

(2) 机械设备投入: 塔吊 2 台、人货梯 2 台、汽车吊 2 辆。

### 4、会议及通知单情况:

召开监理例会 4 次。

### 5、安全文明施工情况:

完成 1 号、2 号塔吊及 1 号、2 号人货梯每月 2 次维保工作; 做好新进场工人疫情防控登记工作, 做好新进场工人安全教育及安全交底工作; 场地内的扬尘及时采取控制措施 (喷淋、雾炮、裸土覆盖、洒水、塔吊喷淋等)。落实安全围护工作, 搭设主楼安全通道; 做好钢结构构件吊装、焊接作业现场检查巡视工作。

组织安全周检查 4 次，督促施工方及时整改。

#### 6、党建工作：

联合党支部及时传达上级疫情防控精神，严格按照属地疫情防控要求，扎实做好各项防控措施落实，始终以党建引领疫情防控工作，凝聚力量，发挥党员先锋模范作用，以实际行动守初心、担使命，全力筑牢项目建设工地的疫情防控屏障。

7 月 11 日，浙江经贸职业技术学院产教融合大楼建设工程项目党支部全体党员赴浙江德清莫干山红色基地参观学习。通过寻访红色基地，开展学习教育，增强党员同志的政治信念，增进全员凝聚力和战斗力。

#### 7、疫情防控：

项目部按照属地住建部门和街道的有关疫情防控要求，严格落实工地出入人员信息登记、核验健康码、行程码，储备防疫物资和隔离房间，对中高风险区人员按照疫情防控有关措施落实有关防控工作。

本期项目部累计全员核酸检测 7 轮，所有检测结果为阴性。

#### 8、工程款支付情况：

按照施工总承包合同，经监理单位、全过程跟踪审计单位审核，本期支付工程项目进度款金额：6192937 元（其中农民工工资性专户 1548234.25 元），截止本期累计支付工程款：88821093.65 元。

#### 9、其它情况：

做好产教融合项目景观绿化、室内装修、弱电智能化三项专业分包的深化工作；电梯、新风空调二项专业分包完成招标，变配电专业分包重招。

## 二、下月计划

(2022年7月21日—2022年8月20日)


### 1、施工：

(1) 计划 A、C 区砌体、二次结构全部完成；屋面防水施工完成。

(2) 计划 B 区主体结构封顶；砌体、二次结构施工完成。

(3) 计划 D 区主体结构封顶；一层砌体二次结构全部完成。

(4) 计划地下室粉刷完成。



### 2、召开监理周例会以及组织安全检查：

定期召开监理例会，总结一周的工作，对施工过程中遇到的问题，及时沟通处理；不定时组织对现场进行安全检查，楼板施工前做好相关安全技术交底，工程项目的安全措施落实到位；认真配合有关部门组织工人的安全教育和培训。

### 3、安全管理：

认真履行属地政府疫情防控措施，严防疫情传播影响在建工程；做好项目安全隐患排查，发现安全问题及时落实整改。

4、配合招标管理部门做好产教融合项目景观绿化、弱电智能化、室内装修、变配电四项专业分包的招标工作。配合招标管理部门做好新风空调合同签订工作。

5、做好  $\pm 0.00$  以下部分工程结算资料送审工作。

### 三、领导关怀



#### 四、工程会议



(监理例会)



(地下室结构验收会议)

## 五、质量安全




(现场人员核酸检测)



(疫情防控门卫管理)



(安全周检)



(地下室结构验收)



(钢结构吊装前交底)




(钢结构桁架进场吊装)



(人货梯维保)



(塔吊维保)



(B区西侧顶板混凝土浇筑)



(混凝土试块留置)



(工程项目全貌 2022 年 7 月 20 日)