

浙江经贸职业技术学院产教融合大楼建设工程

工作简报

2021 年第五期（总第五期）

校园建设处编

二〇二一年十月

目 录

一、建设情况	2
二、下月计划	4
三、领导关怀	5
四、工程会议	6
五、质量安全	7

一、建设情况

(9月21日—10月20日)

1、施工现场情况:


一区块: 完成地下室底板、顶板浇筑;

二区块: 地下室内排架完成, 墙、梁、板完成 80%;

三区块: 破桩完成; 承台模安装完成; 地下室底板垫层浇筑完成;

四区块: 地下室底板钢筋绑扎完成 80%;

五区块: 完成土方外运 90%。



2、检测、监测完成情况:

桩基检测单位完成二区块、三区块、四区块共计 239 根桩基小应变检测, 检测结果满足设计要求; 钱塘区住建局质安监站抽测其中的 70 根桩基小应变。

基坑围护监测: 基坑监测单位完成 30 期基坑监测。

3、材料送检情况:

钢筋进场 4 批次已送检复试合格, 止水钢板、橡胶止水带、支模架顶托等材料送检各 1 次复试合格。

4、人员机械投入情况:

根据阶段性施工的进度要求, 投入情况如下:

(1) 人员投入: 约 114 人, 其中包括项目部 20 人, 土方班组 20

人，施工班组及其他 74 人。

(2) 机械设备投入：土方挖掘机 3 台、土方车 10 辆。

5、会议及通知单情况：

召开监理例会 5 次、专题会议 2 次、整改通知单 2 份、监理通知单 1 份。

6、安全文明施工情况：

完成 1#、2#塔吊维保工作；土方外运车辆的交通引导布置加强到出入口、东校门等重要部位，外出车辆冲洗到位。场地内的扬尘及时采取控制措施（喷淋、雾炮、裸土覆盖、洒水、塔吊喷淋等）。落实安全围护工作，增加基坑内安全通道。

组织安全周检查 2 次，钱塘区住建局质安监站“星期天”工程师检查 1 次，督促施工方及时整改。

工地疫情防控贯彻落实现场准入制度，设专人排查、登记出入人员信息。

因地下室底、顶板施工工艺需要，及时申请夜间施工许可，合理安排施工时间。杭州市生态环境局钱塘分局审批夜间作业证明 4 次。

7、党建工作：

浙江经贸职业技术学院产教融合大楼建设工程项目党支部举行“铭记历史、缅怀先烈，珍惜和平、警示未来”主题党建活动，参观抗日战争胜利浙江受降纪念馆，项目部全体党员以党建引领项目建设。

8、工程款支付情况：

按照施工总承包合同，经监理单位、全过程跟踪审计单位审核，本期支付工程项目进度款金额：3947249 元（其中农民工工资性专户 986812.25 元），截止本期累计支付工程款：37356637.65 元。


二、下月计划

(10月21日—11月20日)

1、顶板施工:

计划完成二、三、四、五区块地下室顶板浇筑及地下室外墙防水施工，基坑围护结构拆除及其它后续工作跟进。

力争11月底完成 ± 00 以下部分工程土建施工。



2、召开监理周例会以及组织安全检查:

定期召开监理例会，总结一周的工作，对施工过程中遇到的问题，及时沟通处理；不定时组织对现场进行安全检查，底、顶板施工前做好相关安全技术交底，工程项目的安全措施落实到位；认真配合有关部门组织工人的安全教育和培训。

3、深基坑施工阶段质量及安全文明施工的监督管理:

落实施工安全、质量要求，在保证工程质量、进度的前提下，合理安排底、顶板浇筑时间，及时办理商品砼高峰运输通行及夜间施工许可。

4、启动产教融合项目绿化景观、弱电智能化、南楼装修、变配电、电梯、暖通等六项专业分包项目的深化设计。

三、领导关怀



四、工程会议



(监理会议)



(新进人员安全交底)



(党建活动-参观抗日战争胜利浙江受降纪念馆)



五、质量安全



(桩基小应变检测)



(钢筋隐蔽工程验收)



(底板钢筋验收)



(塔吊维保)



(桩头破除)



(地下室外墙封模)



(一区块地下室顶板浇筑)



(一区块夜间混凝土浇筑)



(工程项目全貌)