

浙江经贸职业技术学院产教融合大楼建设工程

工作简报

2021 年第七期（总第七期）

校园建设处编

二〇二一年十二月

目 录

一、建设情况	2
二、下月计划	4
三、领导关怀	5
四、工程会议	6
五、质量安全	7

一、建设情况

(11月21日—12月20日)

1、施工现场情况:

一区块: 三层顶板铺设、梁钢筋绑扎。

二区块: 三层顶板铺设、梁钢筋绑扎。


三区块: 二层顶板铺设、梁钢筋绑扎。

四区块: 三层顶板铺设、梁钢筋绑扎。

五区块: 二层顶板铺设、梁钢筋绑扎。

D楼: 承台、地梁基础开挖。

地下室外墙防水完成, 基坑回填基本完成。



2、检测、监测完成情况:

基坑围护监测: 基坑监测单位完成 24 期基坑监测(基坑监测完成)。

3、材料送检情况:

钢筋进场 5 批次已送检复试合格, 4 厚耐根穿刺防水卷材送检复试合格。

4、人员机械投入情况:

根据阶段性施工的进度要求, 投入情况如下:

(1) 人员投入: 约 170 人, 其中包括项目部 20 人, 钢筋班组 43 人, 木工班组 73 人, 泥工 26 人及杂工 4 人、PC 板安装 4 人。

(2) 机械设备投入: 土方挖掘机 2 台、拔锚杆机 1 台、汽车吊 1 台。

5、会议及通知单情况:

召开监理例会 4 次、设计交底会议 1 次、施工现场质量安全检查整改单 1 份、监理通知单 2 份。

6、安全文明施工情况:

完成 1 号、2 号塔吊每月 2 次维保工作;土方回填车辆的交通引导,外出车辆冲洗到位。场地内的扬尘及时采取控制措施(喷淋、雾炮、裸土覆盖、洒水、塔吊喷淋等)。落实安全围护工作,搭设主楼安全通道。

组织安全周检查 4 次,督促施工方及时进行整改。

工地疫情防控贯彻落实现场准入制度,设专人排查、登记出入人员信息、疫情防疫物资准备、隔离室准备。

7、党建工作:

11 月 24 日,为深入传达学习贯彻十九届六中全会精神,深入推进党史学习教育,浙江经贸职业技术学院产教融合大楼建设工程项目临时党支部根据党中央、省委部署和具体要求,集中专题学习十九届六中全会精神。

8、工程款支付情况:

按照施工总承包合同,经监理单位、全过程跟踪审计单位审核,本期支付工程项目进度款金额: 8153401 元(其中农民工工资性专户 2038350.25 元),截止本期累计支付工程款: 50361256.65 元。

9、其它情况:

12 月 11 日上虞区新冠疫情爆发,当地启动一级响应,上虞 PC 叠合板生产单位因此停产且上虞实施交通封控,致使 PC 叠合板材料无法抵达施工现场,影响建设工程的有序开展,为此,积极协调钱塘建设局调整部分施工工艺,并更换 PC 叠合板生产企业。

二、下月计划

(2021 年 12 月 21 日—2022 年元月 20 日)

1、顶板施工:

计划完成 D 楼基础及回填土。

地上结构施工计划: C 楼四层楼面模板、A 楼四层楼面模板、B 楼二层混凝土, 安装预埋、脚手架等其它工作同步跟进。



2、召开监理周例会以及组织安全检查:

定期召开监理例会, 总结一周的工作, 对施工过程中遇到的问题, 及时沟通处理; 不定时组织对现场进行安全检查, 楼板施工前做好相关安全技术交底, 工程项目的安全措施落实到位; 认真配合有关部门组织工人的安全教育和培训。

3、年前安全管理:

认真履行政府疫情防控措施, 严防疫情传播影响在建工程; 进一步做好元旦、春节前后项目安全隐患排查, 发现安全问题及时落实整改。

4、持续深化产教融合项目绿化景观、弱电智能化、南楼及报告厅装修、变配电、电梯、暖通等六项专业分包项目的深化设计。

三、领导关怀



(钱塘区建设局、应急管理局视察工地建设)

四、工程会议



(± 0.00 以上部分设计交底会)



(监理例会)



(钱塘区建设局、应急管理局项目交流会)

五、质量安全



(疫情防控检查)



(严格落实疫情防控)




(梁钢筋绑扎)



(柱钢筋绑扎)



(PC 叠合板进场)



(PC 叠合板安装)



(PC 叠合板面钢筋绑扎)



(模板安装)



(超高支模架搭设)



(地下室柱回弹)



(四区二层混凝土浇筑)



(钢筋原材料进场检查)



(拉森钢板桩拔除)



(外墙防水卷材施工)



(工程项目全貌 2021 年 12 月 20 日)