

浙江经贸职业技术学院产教融合大楼建设工程

工作简报

2021 年第三期（总第三期）

校园建设处编

二〇二一年五月

目 录

一、建设情况	2
二、下月计划	4
三、领导关怀	6
四、工程会议	7
五、质量安全	8

一、建设情况

(4月21日—5月20日)

1、桩基完成情况:

按照设计图纸,本期完成6A桩型49根,7A桩型92根,8A桩型56根,7B桩型17根,共计完成工程桩214根,累计完成工程桩487根,塔吊桩8根,桩基工程顺利完成。

2、桩基检测完成情况:

桩基检测单位按计划完成3根桩基抗压检测。

3、会议情况:

召开监理例会4次,专题会议3次;

4、材料送检情况:

见证钢筋原材料送检3批次;见证钢筋单面焊送检3次;见证混凝土标样试块送检323组。

5、现场情况:

按照学校有关部署,组织项目部有关参建人员进行消防演练一次;

根据杭州市“安全护航”行动要求,进行现场安全自纠自查二次;

监理对桩位复核、钢筋笼检查及隐蔽验收、旁站214次;

落实施工单位做好相关安全技术交底,现场设置安全警示标识,及时做好围护措施;

落实出入车辆的交通引导,外出车辆冲洗到位;

落实施工单位及时外运土方,场地内的扬尘及时采取控制措施(喷

淋、雾炮、裸土覆盖、洒水等);

6、工程款支付情况:

按照施工总承包合同,经监理单位、全过程跟踪审计单位审核,本期支付工程项目进度款金额: 9265935.00 元(其中农民工工资性专户 2316483.75 元),截止本期累计支付工程款: 26962148.65 元。

二、下月计划

(5月21日—6月20日)

1、完成桩基抗压、抗拔检测工作:

按照检测进度计划实施,6月中旬完成桩基抗压、抗拔检测工作。

2、深化深基坑专项方案:

落实五方主体责任,在杭州钱塘新区工程质量安全监督站指导下,深化工程项目深基坑专项方案。

按照杭州钱塘新区工程质量安全监督站有关通知,落实施工单位对场地围挡范围内的地下安全隐患排查、检查及整改工作。

3、落实 ± 0.00 以下图纸会审:

按照施工进度,召开 ± 0.00 以下施工图纸会审会议,按土建、水电安装、暖通、结构、人防等专业类别,针对施工图纸中的疑点,落实施工单位、监理单位与设计单位充分沟通,确保 ± 0.00 以下顺利施工。

4、召开监理周例会以及组织安全检查:

定期召开监理例会,总结一周的工作,对施工过程中遇到的问题,及时沟通处理;不定时组织对现场进行安全检查,深基坑围护施工前做好相关安全技术交底,工程项目的安全措施落实到位;认真配合有关部门组织工人的安全教育和培训。

5、深基坑施工阶段质量及安全文明施工的监督管理:

落实施工安全、质量要求,在保证工程质量、进度的前提下,避免土方车辆夜间扰民。

6、进场原材料的验收及见证取样送检:

学校委托材料送检，由监理单位人员、学校现场管理人员见证，送第三方进行检测，并将有关检测信息及时反馈有关单位。

7、塔吊基础方案组织实施:

按照工程进度，塔吊基础部位土方开挖及外运，塔吊基础施工及塔吊安装。

三、领导关怀



(校领导现场检查)



(校领导现场检查)



(“五一”劳动节校领导慰问)



(质安监站材料抽检)

四、工程会议



(基坑围护方案论证会)



(监理例会)



(“安全护航”集中攻坚整治行动专项会议)



(预防应急灾害专题会议)

五、质量安全



(安全生产标化工地参选牌)



(桩基静载检测)



(消防安全演练)



(现场急救演练)



(混凝土试块送检)



(质监站材料抽样送检)