

# 浙江经贸职业技术学院产教融合大楼建设工程

## 工作简报

2022 年第四期（总第十一期）

校园建设处编

二〇二二年四月

---

### 目 录

一、建设情况	2
二、下月计划	4
三、领导关怀	5
四、工程会议	6
五、质量安全	7

## 一、建设情况

(2022年3月21日—2022年4月20日)

### 1、施工现场情况:

C楼一区块: 八层顶板混凝土浇筑完成; 九层柱钢筋绑扎。

C楼二区块: 七层顶板混凝土浇筑完成; 八层顶板模板铺设完成。

B楼三区块: 东侧四层结构混凝土浇筑完成。

A楼四区块: 六层顶板混凝土浇筑完成; 七层顶板梁板钢筋绑扎完成。

A楼五区块: 六层顶板混凝土浇筑完成; 七层顶板模板铺设完成。

地下室: 砌体基本完成。

### 2、材料送检情况:

钢筋进场3批次, 其中3批次送检合格。

### 3、根据阶段性施工的进度要求, 投入情况如下:

(1) 人员投入: 约220人, 其中包括项目部20人, 钢筋班组54人, 木工班组88人, 泥工班组30人, 杂工4人, PC板安装班组4人, 幕墙班组2人, 水电班组8人, 外架班组16人。

(2) 机械设备投入: 土方挖掘机1台、塔吊2台、人货梯2台、PC构件运输车辆2辆。

### 4、会议及通知单情况:

召开幕墙图纸会审1次; 地下室防、排水会议1次; 监理例会5次; 监理通知单3份; 安全监理通知单1份。

### 5、安全文明施工情况:

完成1号、2号塔吊每月2次维保工作; 完成一次1号、2号人货梯维保工作; 做好场内工人疫情防控登记工作, 做好工人安全教育及安全交底工作; 场地内的扬尘及时采取控制措施(喷淋、雾炮、裸土覆盖、洒水、塔吊喷淋等)。落实安全围护工作, 搭设主楼安全通道。



组织安全周检查 3 次，督促施工方及时进行整改。

#### 6、党建工作：

疫情就是命令，防控就是责任。联合党支部及时传达上级疫情防控精神，严格按照疫情防控要求，扎实做好各项防控部署，坚持以党建引领疫情防控工作，凝聚力量，发挥党员先锋模范作用，争做防控先锋，以实际行动守初心、担使命，全力筑牢项目建设工地的疫情防控屏障。

#### 7、疫情防控：

项目部按照属地住建部门和街道的要求，严格落实工地出入人员信息登记、核验健康码、行程码，储备防疫物资和隔离房间，对中高风险区人员按照疫情防控有关措施落实有关防控工作。

本期项目部累计全员核酸检测 10 轮，所有检测结果为阴性。

#### 8、工程款支付情况：

按照施工总承包合同，经监理单位、全过程跟踪审计单位审核，本期支付工程项目进度款金额：6335448 元（其中农民工工资性专户 1583862 元），截止本期累计支付工程款：70146594.65 元。

#### 9、其它情况：

持续做好产教融合项目景观绿化、弱电智能化、室内装修三项专业的分包深化设计及图审工作；变配电、新风空调、电梯三项专业分包项目招标文件公示；提交钱塘电力局校园高压用电增容申请。

## 二、下月计划

(2022年4月21日—2022年5月30日)

### 1、施工:

- (1) 计划完成 A 楼 4 区、5 区主楼结构封顶 (不含机房层)。
- (2) 计划完成 B 楼 5 层结构封顶 (不含机房层)。
- (3) 计划完成 C 楼 1 区、2 区主楼结构封顶 (不含机房层)。
- (4) 计划完成 D 楼一层结构封顶。



### 2、召开监理周例会以及组织安全检查:

定期召开监理例会,总结一周的工作,对施工过程中遇到的问题,及时沟通处理;不定时组织对现场进行安全检查,楼板施工前做好相关安全技术交底,工程项目的安全措施落实到位;认真配合有关部门组织工人的安全教育和培训。

### 3、安全管理:

认真履行属地政府疫情防控措施,严防疫情传播影响在建工程;做好项目安全隐患排查,发现安全问题及时落实整改。

4、持续深化产教融合项目景观绿化、弱电智能化、室内装修三项专业的分包设计及招标工作。配合招标管理部门做好变配电、新风空调、电梯三项专业分包项目招标工作。

5、做好 $\pm 0.00$ 以下部分工程验收。

### 三、领导关怀



#### 四、工程会议



( 监理例会 )



( 幕墙图纸会审 )

## 五、质量安全



(现场人员核酸检测)



(现场人员核酸检测)



(钢筋原材进场)



(钢筋原材取样送检)



(塔吊维保)



(人货梯维保)



(混凝土浇筑)



(试块留置)



(安全周检)



(安全周检)



(工程项目全貌 2022年4月19日)