

浙江经贸职业技术学院产教融合大楼建设工程

工作简报

2022 年第三期（总第十期）

校园建设处编

二〇二二年三月

目 录

一、建设情况	2
二、下月计划	4
三、领导关怀	5
四、工程会议	6
五、质量安全	7

一、建设情况

(2022 年 2 月 21 日—2022 年 3 月 20 日)

1、施工现场情况:

A 楼一区块: 五层顶板混凝土浇筑完成; 六层悬挑外架搭设; 六层柱钢筋电渣压力焊。

A 楼二区块: 四层顶板混凝土浇筑完成; 五层顶板 PC 预制叠合板铺设完成, 梁板钢筋开始绑扎。

B 楼三区块: 三层结构混凝土浇筑完成。

C 楼四区块: 五层顶板混凝土浇筑完成; 六层悬挑外架搭设。

C 楼五区块: 四层顶板 PC 预制叠合板铺设完成; 梁板钢筋开始绑扎。

D 楼: 基础土方回填完成。

地下室: 地下室局部植筋完成, 局部翻边浇筑完成, 收缩后浇带浇筑完成。

2、材料送检情况:

钢筋进场 4 批次, 其中 3 批次送检合格, 1 批次已送检复试。

3、根据阶段性施工的进度要求, 投入情况如下:

(1) 人员投入: 约 220 人, 其中包括项目部 20 人, 钢筋班组 54 人, 木工班组 88 人, 泥工班组 30 人, 杂工 4 人, PC 板安装班组 4 人, 幕墙班组 2 人, 水电班组 8 人, 外架班组 16 人。


(2) 机械设备投入: 土方挖掘机 1 台、塔吊 2 台、PC 构件运输车辆 2 辆。

4、会议及通知单情况:

召开监理例会 4 次、监理通知单 2 份、安全监理通知单 2 份。

5、安全文明施工情况:

完成 1 号、2 号塔吊每月 2 次维保工作; 做好新进场工人疫情防



控登记工作，做好新进场工人安全教育及安全交底工作；场地内的扬尘及时采取控制措施（喷淋、雾炮、裸土覆盖、洒水、塔吊喷淋等）。落实安全围护工作，搭设主楼安全通道。

组织安全周检查 3 次，督促施工方及时整改。

6、党建工作：

3 月 2 日，浙江经贸职业技术学院产教融合大楼建设工程项目临时党支部，召开专题政治学习会议，深入学习习近平总书记系列讲话精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全体党员通过学习，坚定信念，忠诚尽责，奋勇争先，为产教融合大楼项目争创“钱江杯”而努力工作。

7、疫情防控：

项目按照属地住建部门和街道的要求，严格落实工地出入人员信息登记、核验健康码、行程码，储备防疫物资和隔离房间，对中高风险区人员按照疫情防控有关措施落实有关防控工作。

3 月 15 日，按照省疫情防控办“关于进一步加强建筑工地疫情防控工作指示”精神，项目部在属地住建部门的协调下，对所有务工人员及管理人员完成一次抗原检测，共计 245 人次，同日晚上对所有施工工人均完成一次核酸检测，共计 225 人次，所有检测结果为阴性，检测结果均录入“浙江省新冠核酸检测应急平台”系统。

8、工程款支付情况：

截止本期累计支付工程款：63811146.62 元。

9、其它情况：


持续做好产教融合项目景观绿化、弱电智能化、室内装修三项专业的分包深化设计。变配电、新风空调、电梯三项专业分包项目进入招标流程。继续与钱塘电力局沟通校园用电扩容方案。完成桩基阶段过程资料交接工程档案整理服务单位工作。

二、下月计划

(2022年3月21日—2022年4月20日)

1、施工：

- (1) 计划完成 A 楼 4 区 8 层结构，A 楼 5 区 7 层结构。
- (2) 计划完成 B 楼 3 层结构及 2 层设备间（音响控制室）结构。
- (3) 计划完成 C 楼 1 区、2 区 8 层结构。
- (4) 计划完成 D 楼基础管道预埋、土方平整及地面硬化。
- (5) 计划地下室砌体施工。



2、召开监理周例会以及组织安全检查：

定期召开监理例会，总结一周的工作，对施工过程中遇到的问题，及时沟通处理；不定时组织对现场进行安全检查，楼板施工前做好相关安全技术交底，工程项目的安全措施落实到位；认真配合有关部门组织工人的安全教育和培训。

3、安全管理：

认真履行属地政府疫情防控措施，严防疫情传播影响在建工程；做好项目安全隐患排查，发现安全问题及时落实整改。

4、持续深化产教融合项目景观绿化、弱电智能化、室内装修三项专业的分包深化设计。配合招标管理部门做好变配电、新风空调、电梯三项专业分包项目招标工作。

5、做好 ± 0.00 以下部分工程验收。

三、领导关怀



四、工程会议



(监理例会)

五、质量安全



(现场人员抗原检测)




(现场人员核酸检测)



(钢筋原材进场)





(钢筋原材取样送检)




(塔吊维保一)



(塔吊维保二)



(地下室二次结构植筋拉拔试验) (地下室二次结构植筋拉拔试验)



(地下室实体检测)

(地下室实体检测)



(现场混凝土试块留置)

(PC 预制构件进场)



(PC 厂家考察)



(PC 厂家考察)



(安全周检)



(安全周检)



(工程项目全貌 2022 年 3 月 16 日)