

浙江经贸职业技术学院产教融合大楼建设工程

工作简报

2023 年第一期（总第二十期）

校园建设处编

二〇二三年二月

目 录

一、建设情况	2
二、下月计划	4
三、领导关怀	5
四、工程会议	6
五、质量安全	7

一、建设情况

(2022 年 12 月 21 日—2023 年 2 月 20 日)

1、春节假期停、开工情况:

按照施工计划,工程项目于 2023 年 1 月 12 日停工,2 月 2 日复
工,共计停工 21 天。

2、施工现场情况:

A、C 楼:幕墙玻璃、格栅安装至 5 层,7 层以上外架拆除。

B 楼:幕墙钢构架主龙骨焊接完成,内、外墙粉刷完成。

D 楼:幕墙龙骨安装完成,石材安装完成 95%,内、外墙粉刷完
成 90%。

A、C 楼石材龙骨安装完成,A 楼石材安装完成 85%。

A 楼 10 层以上装修隔墙加气块砌筑完成。

3、根据阶段性施工的进度要求,投入情况如下:

(1) 人员投入:约 135 人,其中包括项目部 10 人,幕墙班组 30
人,水电班组 15 人,外架班组 5 人,其他班组及人员 75 人。

(2) 机械设备投入:人货梯 2 台。

4、会议及通知单情况:

召开监理例会 4 次。

5、安全文明施工情况:

完成 1 号、2 号人货梯每月 2 次维保工作;做好新进场工人安全
教育及安全交底工作;场地内的扬尘及时采取控制措施(喷淋、洒水
等)。落实“三宝、四口、五临边”的安全防范措施工作,做好焊接作
业现场检查巡视工作。

组织安全周检查 4 次,督促施工方及时进行整改。

6、工程款支付情况:

按照施工总承包合同,经监理单位、全过程跟踪审计单位审核,本期支付工程项目进度款金额: 9091321.00 元(其中农民工工资性专户 2272830.25 元);截止本期累计支付工程款: 134340810.65 元。

7、其它情况:


完成景观绿化、室内装修、弱电智能化、电梯、变配电、新风空调六项专业分包进场施工协调工作。

二、下月计划

(2023年2月21日—2023年3月21日)

1、施工：

- (1) A、C楼3-5层玻璃幕墙完成、外架拆除；
- (2) 干挂石材幕墙完成；
- (3) B楼铝板幕墙完成、外架拆除；
- (4) A、C楼楼梯间内墙涂料施工；
- (5) 消防、电气、水电工程安装；
- (6) A楼5-10层隔墙砌筑完成。



2、召开监理周例会以及组织安全检查：

定期召开监理例会，总结一周的工作，对施工过程中遇到的问题，及时沟通处理；不定时组织对现场进行安全检查，施工前做好相关安全技术交底，工程项目的安全措施落实到位；认真配合有关部门组织工人的安全教育和培训。

3、安全管理：

做好项目安全隐患排查，发现安全问题及时落实整改；做好现场成品保护工作。

4、做好景观绿化、弱电系统、室内装修、变配电、电梯、暖通六个分包现场工作管理。

三、领导关怀



四、工程会议



(监理例会)

五、质量安全



(隔墙砌筑)



(设备平台防水涂料施工)



(雨棚石材安装)



(人货梯维保)



(空调设备到场)



(电梯设备到场)



(工程项目全貌 2023 年 2 月 23 日)