

浙江经贸职业技术学院产教融合大楼建设工程

工作简报

2021 年第二期（总第二期）

校园建设处编

二〇二一年四月

目 录

一、建设情况	2
二、下月计划	4
三、领导关怀	6
四、工程会议	7
五、质量安全	8

一、建设情况

(3月24日—4月20日)

1、桩基完成情况:

按照设计图纸,本期完成 6A 桩型 26 根,7A 桩型 172 根,8A 桩型 56 根,7B 桩型 19 根,共计完成工程桩 273 根,占总桩数的 56%;
8 根塔吊桩全部完成。

2、场地主要机械设备情况:

桩机: 13 台,挖机 3 台,泥浆固化机 2 台。

3、会议情况:

召开基建工作领导小组会议 1 次; 监理例会 5 次; 安全专题会议 1 次; 监理工作交底 1 次。

4、材料送检情况:

见证钢筋原材料送检 5 批次; 见证钢筋单面焊送检 6 次; 见证混凝土标样试块送检 79 组。

5、现场监督情况:

监理对桩位复核、钢筋笼检查及隐蔽验收、旁站 281 次;

督促施工单位做好相关安全技术交底, 现场设置安全警示标识, 及时做好围护措施;

督促施工单位做好出入车辆的交通引导, 外出车辆冲洗到位;

督促施工单位办理土方消纳证、及时外运土方, 对场地内的扬尘及时采取控制措施(喷淋、雾炮、裸土覆盖、洒水等);

现场安全检查 1 次，督促施工单位对检查中发现问题及时整改落实。

6、工程款支付情况:

按照施工总承包合同，经监理单位、全过程跟踪审计单位审核，本次支付工程项目预付款金额：17696213.65 元（其中农民工工资性专户 4424053.41 元），截止本期累计支付工程款：17696213.65 元。

二、下月计划

(4月21日—5月20日)

1、完成剩余钻孔灌注桩工作:

按照工程进度计划,力争5月中旬完成桩基工程,做好桩机有序撤场工作。

2、完成深基坑专项方案专家论证:

明确落实五方主体责任,在杭州钱塘新区工程质量安全监督站指导下,制定项目深基坑专项方案,报杭州市建委建筑业协会组织有关专家论证。

3、完成 ± 0.00 以下图纸会审:

按照施工进度,召开 ± 0.00 以下图纸会审会议,按土建、水电安装、暖通、结构、人防等专业类别,提出设计图纸中的疑点,施工单位、监理单位与设计单位积极沟通,做到一次性解答完成,确保 ± 0.00 以下顺利施工。

4、召开监理周例会以及组织安全检查:

定期召开监理例会,总结一周的工作,对施工过程中遇到的问题,及时沟通处理;不定时组织对现场进行安全检查,新工序施工前做好相关安全技术交底,落实工程项目的安全活动计划;配合有关部门组织工人的安全教育和培训。

5、桩基阶段施工质量及安全文明施工的监督管理:

落实施工质量要求,在保证工程质量、进度的前提下,避免夜间

施工扰民。

6、进场原材料的验收及见证取样送检:

由学校委托材料送检，监理、学校现场管理人员见证，送第三方进行检测，并将有关检测信息及时反馈相关单位。

7、桩基静载检测:

对桩头进行处理后，按照检测单位要求，做好技术处理措施，以满足桩基静载检测条件。

8、围护桩材料进场:

落实钢材的进场验收工作，按照通过的专家论证围护施工方案要求，把好原材料进场关，落实好安全文明施工。

9、围护桩部位及塔吊基础部位土方开挖:

根据深基坑专家论证方案及塔吊基础方案组织实施。按照杭州钱塘新区工程质量安全监督站有关通知，落实施工单位对场地围挡范围内的地下安全隐患急需排查、检查及整改工作，并及时填报《建设工程领域勘测检测消除城市地下安全隐患自查自纠表》。


三、领导关怀



(校领导现场检查)



(白杨街道领导现场检查)



(质安监站检查)



(现场文明施工检查)

四、工程会议



(监理例会)



(现场协调会)



(工人三级教育、安全交底会)




(工人交通安全培训会)

五、质量安全



(施工出入口安全检查)




(桩基钻杆长度检查)



(混凝土试块制作)



(桩基现场安全检查)



(钢筋笼现场抽查)



(钢筋笼现场抽查)



(钢筋笼现场抽查)



(文明施工设施)

送：学校领导。