

浙江经贸职业技术学院产教融合大楼建设工程

工作简报

2022 年第一期（总第八期）

校园建设处编

二〇二二年一月

目 录

一、建设情况	2
二、下月计划	4
三、领导关怀	5
四、工程会议	6
五、质量安全	7

一、建设情况

(2021年12月21日—2022年1月20日)

1、施工现场情况:

一区块: 三层顶板铺设、梁钢筋绑扎完成、浇筑完成;

二区块: 三层顶板铺设、梁钢筋绑扎完成、浇筑完成;

三区块: 一层顶板铺设、梁钢筋绑扎完成、浇筑完成;

四区块: 三层顶板铺设、梁钢筋绑扎完成;

五区块: 二层顶板铺设、梁钢筋绑扎完成、浇筑完成;

D楼: 承台、地梁浇筑完成、基础土方回填至地梁平。

地下室:

(1) 内模架(除后浇带处)全部拆除:

(2) 清理完成;

(3) 临边洞口定型化围护完成;

施工主干道: 修复完成。

2、桩基检测及抽查:

桩基检测单位完成D区块共计61根桩基小应变检测,检测结果满足设计要求;钱塘区住建局质安监站抽测其中的19根桩基小应变。

3、材料送检情况:

本期钢筋进场3批次已送检复试合格。


4、根据阶段性施工的进度要求,投入情况如下:

(1) 人员投入: 约85人,其中包括项目部20人,钢筋班组21人,木工班组20人,泥工16人及杂工4人、PC板安装4人。

(2) 机械设备投入: 土方挖掘机2台、汽车吊1台。

5、会议及通知单情况:

召开监理例会4次、施工现场质量安全检查整改单6份、监理通知单1份。



6、安全文明施工情况:

完成1号、2号塔吊每月2次维保工作;土方回填车辆的交通引导,外出车辆冲洗到位。场地内的扬尘及时采取控制措施(喷淋、雾炮、裸土覆盖、洒水、塔吊喷淋等)。落实安全围护工作,搭设主楼安全通道。

组织安全周检查4次,督促施工方及时进行整改。

工地疫情防控贯彻落实现场准入制度,设专人排查、登记出入人员信息、疫情防疫物资准备、隔离室准备。

7、党建工作:

12月29日,为深入传达学习贯彻十九届六中全会精神,深入推进党史学习教育,浙江经贸职业技术学院产教融合大楼建设工程项目临时党支部根据党中央、省委部署和具体要求,集中专题学习十九届六中全会精神。

8、工程款支付情况:

按照施工总承包合同,经监理单位、全过程跟踪审计单位审核,本期支付工程项目进度款金额:7751435元(其中农民工工资性专户1937858.75元),截止本期累计支付工程款:58112691.65元。

9、其它情况:


因上月新冠疫情爆发致使PC叠合板材料无法抵达施工现场,及时更换PC叠合板生产厂家,已恢复正常施工。

二、下月计划

(2022年1月21日—2022年2月20日)

1、施工:

- (1) 计划完成 D 楼基础回填土后的防尘网全面覆盖;
- (2) 地上结构施工计划: C 楼四层楼面 (三层顶) 浇筑;
- (3) 安装预埋、脚手架等其它工作同步跟进;
- (4) 地库 1#、2#汽车坡道浇筑;
- (5) 南北施工主干道修复、二次硬化收尾。



2、召开监理周例会以及组织安全检查:

定期召开监理例会,总结一周的工作,对施工过程中遇到的问题,及时沟通处理;不定时组织对现场进行安全检查,楼板施工前做好相关安全技术交底,工程项目的安全措施落实到位;认真配合有关部门组织工人的安全教育和培训。

3、节后安全管理:

认真履行政府疫情防控措施,严防疫情传播影响在建工程;进一步做好春节后项目复工安全隐患排查,发现安全问题及时落实整改。

4、持续深化产教融合项目绿化景观、弱电智能化、南楼及报告厅装修、变配电、电梯、暖通等六项专业分包项目的深化设计。

三、领导关怀



四、工程会议



(监理例会)

五、质量安全



(严格落实疫情防控)



(现场人员核酸检测)



(PC 叠合板进场)



(PC 叠合板面钢筋绑扎)



(混凝土浇筑)



(D 区块地梁模板制作)



(混凝土试块制作)



(周安全检查)



(D 区块桩基小应变检测)



(D 区块桩基小应变抽测)



(塔吊维保一)



(塔吊维保二)



(工程项目全貌 2022年1月21日)