

浙江经贸职业技术学院产教融合大楼建设工程

工作简报

2022 年第六期（总第十三期）

校园建设处编

二〇二二年六月

目 录

一、建设情况	2
二、下月计划	4
三、领导关怀	5
四、工程会议	6
五、质量安全	7

一、建设情况

(2022 年 5 月 21 日—2022 年 6 月 20 日)

1、施工现场情况:

A 楼: 屋面结构混凝土浇筑完成; 1-8 层砌体施工完成约 70%。

B 楼: 东侧屋面 1 (局部) 结构混凝土浇筑完成; 西侧 4 层结构混凝土浇筑完成; 1 层砌体施工完成约 50%。

C 楼: 混凝土结构浇筑封顶完成; 1-9 楼砌体施工完成约 70%。

D 楼: 南侧 1-2 砌体施工完成约 60%。

2、材料送检情况:

钢筋进场 3 批次, 其中 3 批次送检合格。

3、根据阶段性施工的进度要求, 投入情况如下:

(1) 人员投入: 约 220 人, 其中包括项目部 20 人, 钢筋班组 47 人, 木工班组 78 人, 泥工班组 28 人, 杂工 4 人, PC 板安装班组 4 人, 幕墙班组 2 人, 水电班组 15 人, 外架班组 13 人, 钢结构班组 8 人。


(2) 机械设备投入: 塔吊 2 台、人货梯 2 台、PC 构件运输车辆 2 辆、汽车吊 2 辆。

4、会议及通知单情况:

召开监理例会 4 次。

5、安全文明施工情况:

完成 1 号、2 号塔吊及 1 号、2 号人货梯每月 2 次维保工作; 做好新进场工人疫情防控登记工作, 做好新进场工人安全教育及安全交底工作; 场地内的扬尘及时采取控制措施 (喷淋、雾炮、裸土覆盖、洒



水、塔吊喷淋等)。落实安全围护工作，搭设主楼安全通道；做好钢结构构件吊装、焊接作业现场检查巡视工作。

组织安全周检查 3 次，督促施工方及时进行整改。

6、党建工作：

联合党支部及时传达上级疫情防控精神，严格按照属地疫情防控要求，扎实做好各项防控措施落实，始终以党建引领疫情防控工作，凝聚力量，发挥党员先锋模范作用，以实际行动守初心、担使命，全力筑牢项目建设工程的疫情防控屏障。

7、疫情防控：

项目部按照属地住建部门和街道的有关疫情防控要求，严格落实工地出入人员信息登记、核验健康码、行程码，储备防疫物资和隔离房间，对中高风险区人员按照疫情防控有关措施落实有关防控工作。

本期项目部累计全员核酸检测 11 轮，所有检测结果为阴性。

8、工程款支付情况：

按照施工总承包合同，经监理单位、全过程跟踪审计单位审核，本期支付工程项目进度款金额：7077443 元（其中农民工工资性专户 1769360.75 元），截止本期累计支付工程款：82628156.65 元。

9、其它情况：


做好产教融合项目景观绿化、室内装修、弱电智能化三项专业的分包深化设计及图审工作；电梯、变配电、新风空调三项专业分包完成招标。

二、下月计划

(2022年6月21日—2022年7月20日)

1、施工：

- (1) 计划 A 区砌体全部完成。
- (2) 计划 B 区结构封顶；砌体施工至 4 层。
- (3) 计划 C 区砌体全部完成。
- (4) 计划 D 区结构封顶；砌体基本完成。



2、召开监理周例会以及组织安全检查：

定期召开监理例会，总结一周的工作，对施工过程中遇到的问题，及时沟通处理；不定时组织对现场进行安全检查，楼板施工前做好相关安全技术交底，工程项目的安全措施落实到位；认真配合有关部门组织工人的安全教育和培训。

3、安全管理：

认真履行属地政府疫情防控措施，严防疫情传播影响在建工程；做好项目安全隐患排查，发现安全问题及时落实整改。

4、配合招标管理部门做好产教融合项目景观绿化、弱电智能化、室内装修三项专业的招标工作。配合招标管理部门做好变配电、电梯、新风空调合同签订工作。

5、做好 ± 0.00 以下部分工程验收。

三、领导关怀



四、工程会议



(监理例会)




(安全生产视频会议)

五、质量安全



(现场人员核酸检测)



(钢筋原材进场)



(安全生产月消防演练)



(安全生产月急救讲解)



(消防检查)



(钢结构桁架进场)



(塔吊维保)



(人货梯维保)



(混凝土浇筑)




(混凝土试块留置)



(钢结构焊缝检测)



(钢筋拉拔试验)



(工程项目全貌 2022 年 6 月 20 日)