

浙江经贸职业技术学院产教融合大楼建设工程

工作简报

2022 年第二期（总第九期）

校园建设处编

二〇二二年二月

目 录

一、建设情况	2
二、下月计划	4
三、领导关怀	5
四、工程会议	6
五、质量安全	7

一、建设情况

(2022年1月21日—2022年2月20日)

1、春节假期停开工情况:

按照施工计划,工程于2022年1月25日停工,2月15日复工,共计停工21天。

2、施工现场情况:

一区块:一层支模架、模板拆除;四层柱钢筋绑扎。

二区块:三层顶板浇筑完成。

三区块:一层顶板浇筑完成。

四区块:一层支模架、模板拆除;四层柱钢筋绑扎;支模架搭设。

五区块:二层顶板浇筑完成。

D楼:基础柱钢筋绑扎。

地下室:

(1) 1、2#汽车坡道浇筑完成;

(2) 清理完成;

(3) 临边洞口定型化围护完成;

施工主干道:南北施工主干道修复、二次硬化完成。



3、材料送检情况:

春节前钢筋进场1批次,已送检复试合格。

4、根据阶段性施工的进度要求,投入情况如下:

(1) 人员投入: 100人,其中包括项目部20人,钢筋班组32人,木工班组28人,泥工16人及杂工4人。

(2) 机械设备投入:土方挖掘机1台、汽车吊1台。

5、疫情防控情况:

做好春节后新进场工人疫情防控登记工作;工地疫情防控贯彻落实现场准入制度,配合属地有关部门,设专人排查人员基本信息;登

记出入人员信息、核验健康码、行程码；疫情防疫物资准备齐备、准备隔离室 3 间。

6、安全文明施工情况:

完成 1 号、2 号塔吊每月 1 次维保工作；做好新进场工人安全教育及安全交底工作；场地内的扬尘及时采取控制措施（喷淋、雾炮、裸土覆盖、洒水、塔吊喷淋等）。落实安全围护工作，搭设主楼安全通道。组织安全周检查 1 次，督促施工方及时整改。

7、工程款支付情况:


按照施工总承包合同，经监理单位、全过程跟踪审计单位审核，本期支付工程项目进度款金额：5698455.00 元（其中农民工工资性专户 1424613.75 元），截止本期累计支付工程款：63811146.65 元。

二、下月计划

(2022年2月21日—2022年3月20日)

1、施工:

- (1) 计划完成 D 楼基础墙与土方回填;
- (2) 计划完成 A 楼 4 区 6 层结构, A 楼 5 区 5 层结构;
- (3) 计划完成 B 楼 3 层结构;
- (4) 计划完成 C 楼 1 区、2 区 5 层结构;
- (5) 地下室砌体施工。



2、召开监理周例会以及组织安全检查:

定期召开监理例会,总结一周的工作,对施工过程中遇到的问题,及时沟通处理;不定时组织对现场进行安全检查,楼板施工前做好相关安全技术交底,工程项目的安全措施落实到位;认真配合有关部门组织工人的安全教育和培训。

3、节后安全管理:

认真履行政府疫情防控措施,严防疫情传播影响在建工程;进一步做好春节后项目复工安全隐患排查,发现安全问题及时落实整改。

4、持续深化产教融合项目绿化景观、弱电智能化、南楼及报告厅装修、变配电、电梯、暖通等六项专业分包项目的深化设计。

三、领导关怀



四、工程会议



(工程项目档案资料技术交底)

五、质量安全



(节前安全检查)



(节后复工安全检查)



(钢筋原材进场)



(新进场工人安全教育)



(塔吊维保一)



(塔吊维保二)



(工程项目全貌 2022年2月21日)