

# 浙江经贸职业技术学院产教融合大楼建设工程

## 工作简报

2022 年第五期（总第十二期）

校园建设处编

二〇二二年五月

---

### 目 录

一、建设情况	2
二、下月计划	4
三、领导关怀	5
四、工程会议	6
五、质量安全	7

## 一、建设情况

(2022年4月21日—2022年5月20日)

### 1、施工现场情况:

C楼一区块: 十一层顶板混凝土浇筑完成。

C楼二区块: 十层顶板混凝土浇筑完成。

B楼三区块: 东侧五层结构混凝土浇筑完成; 西侧4层钢结构吊装完成50%。

A楼四区块: 十层顶板混凝土浇筑完成。

A楼五区块: 十层顶板模板铺设完成。

D楼南侧二层顶板混凝土浇筑完成。

A、C楼砌体2-5层施工。

### 2、材料送检情况:

钢筋进场4批次, 其中4批次送检合格。

### 3、根据阶段性施工的进度要求, 投入情况如下:

(1) 人员投入: 约230人, 其中包括项目部20人, 钢筋班组57人, 木工班组90人, 泥工班组33人, 杂工4人, PC板安装班组4人, 幕墙班组2人, 水电班组8人, 外架班组16人, 钢结构班组8人。


(2) 机械设备投入: 塔吊2台、人货梯2台、PC构件运输车辆2辆、汽车吊2辆。

### 4、会议及通知单情况:

召开监理例会4次。

### 5、安全文明施工情况:

完成1号、2号塔吊及1号、2号人货梯每月2次维保工作; 做好新进场工人疫情防控登记工作, 做好新进场工人安全教育及安全交底工作; 场地内的扬尘及时采取控制措施(喷淋、雾炮、裸土覆盖、洒水、塔吊喷淋等)。落实安全围护工作, 搭设主楼安全通道。



组织安全周检查 3 次，督促施工方及时进行整改。

工地疫情防控贯彻落实现场准入制度，设专人排查、登记出入人员信息、疫情防疫物资准备、隔离室准备。

#### 6、党建工作：

疫情就是命令，防控就是责任。联合党支部及时传达上级疫情防控精神，严格按照疫情防控要求，扎实做好各项防控部署，坚持以党建引领疫情防控工作，凝聚力量，发挥党员先锋模范作用，争做防控先锋，以实际行动守初心、担使命，全力筑牢项目建设工地的疫情防控屏障。

#### 7、疫情防控：

项目部按照属地住建部门和街道的要求，严格落实工地出入人员信息登记、核验健康码、行程码，储备防疫物资和隔离房间，对中高风险区人员按照疫情防控有关措施落实有关防控工作。

本期项目部累计全员核酸检测 15 轮，所有检测结果为阴性。

#### 8、工程款支付情况：

按照施工总承包合同，经监理单位、全过程跟踪审计单位审核，本期支付工程项目进度款金额：5404119 元（其中农民工工资性专户 1351029.75 元），截止本期累计支付工程款：75550713.65 元。

#### 9、其它情况：


做好产教融合项目景观绿化、室内装修、弱电智能化三项专业的分包深化设计及图审工作；电梯专业分包项目开标；变配电、新风空调两项专业分包招标中。

## 二、下月计划

(2022年5月21日—2022年6月30日)

### 1、施工：

- (1) 计划完成 A 区结构封顶。
- (2) 计划完成 B 区 5 层结构面（四层顶）施工完成。
- (3) 计划完成 C 区结构封顶+机房层结构完成。
- (4) 计划完成 D 区北侧二层结构面（一层顶）完成。



### 2、召开监理周例会以及组织安全检查：

定期召开监理例会，总结一周的工作，对施工过程中遇到的问题，及时沟通处理；不定时组织对现场进行安全检查，楼板施工前做好相关安全技术交底，工程项目的安全措施落实到位；认真配合有关部门组织工人的安全教育和培训。


### 3、安全管理：

认真履行属地政府疫情防控措施，严防疫情传播影响在建工程；做好项目安全隐患排查，发现安全问题及时落实整改。

4、持续深化产教融合项目景观绿化、弱电智能化、室内装修三项专业的分包设计及招标工作。配合招标管理部门做好变配电、新风空调两项专业分包项目招标工作。

### 5、做好±0.00 以下部分工程验收。

### 三、领导关怀



## 四、工程会议



( 监理周例会 )

## 五、质量安全



(现场人员核酸检测)



(安全周检)



(岗前晨会)




(钢结构吊装)



(人货梯维保)



(塔吊维保)



(钢结构加工厂家现场抽样)



(钢结构吊装前现场第三方检测)



(混凝土试块制作)



(拉拔试验)



(设计单位地下室预验收)



(螺栓见证取样)



(工程项目全貌 2022年5月18日)