

浙江经贸职业技术学院产教融合大楼建设工程

工作简报

2021 年第六期（总第六期）

校园建设处编

二〇二一年十一月

目 录

一、建设情况	2
二、下月计划	5
三、领导关怀	6
四、工程会议	7
五、质量安全	8

一、建设情况

(10月21日—11月20日)

1、施工现场情况:


一区块: 二层顶板铺设、梁钢筋绑扎。

二区块: 二层顶板铺设、梁钢筋绑扎。

三区块: 地下室顶板混凝土浇筑完成。

四区块: 二层顶板铺设。

五区块: 地下室顶板铺设。



2、检测、监测完成情况:

桩基检测单位完成 5 区块共计 80 根桩基小应变检测, 检测结果满足设计要求; 钱塘区住建局质安监站抽测其中的 24 根桩基小应变。

基坑围护监测: 基坑监测单位完成 31 期基坑监测。

3、材料送检情况:

钢筋进场 8 批次已送检复试合格, 聚氨酯防水涂料、1.5 厚自粘防水卷材、安全网、盘扣式钢管支架扣件等材料送检复试合格。

4、人员机械投入情况:

根据阶段性施工的进度要求, 投入情况如下:

(1) 人员投入: 约 170 人, 其中包括项目部 20 人, 钢筋班组 45 人, 木工班组 75 人, 泥工 26 人及杂工 4 人。

(2) 机械设备投入：土方挖掘机 2 台、拔锚杆机 1 台、汽车吊 1 台。

5、会议及通知单情况：

召开监理例会 4 次、专题会议 1 次、施工现场质量安全检查整改单 6 份、监理通知单 1 份、 ± 0.00 以上图纸会审 1 次。

6、安全文明施工情况：

完成 1 号、2 号塔吊每月 2 次维保工作；土方回填车辆的交通引导，外出车辆冲洗到位。场地内的扬尘及时采取控制措施（喷淋、雾炮、裸土覆盖、洒水、塔吊喷淋等）。落实安全围护工作，增加基坑内安全通道。

组织安全周检查 4 次，督促施工方及时进行整改。

工地疫情防控贯彻落实现场准入制度，设专人排查、登记出入人员信息。

因地下室底、顶板施工工艺需要，及时申请夜间施工许可，合理安排施工时间。杭州市生态环境局钱塘分局审批夜间作业证明 5 次。

7、党建工作：

机关第三党总支第三、四、五支部组织全体党员前往浙江革命烈士纪念馆、五四宪法历史资料陈列馆开展“重温革命历史 致敬革命先烈 传承红色精神”的主题党日活动。党员同志们深刻体会到了革命先烈不畏艰难、不怕牺牲的崇高精神，感悟到自身的责任感和使命感，更加坚定了为党的事业奋斗终身的信心和决心。不忘教育初心，牢记育人使命，为学校的建设发展不懈奋斗。

8、工程款支付情况：

按照施工总承包合同，经监理单位、全过程跟踪审计单位审核，

本期支付工程项目进度款金额：4851218 元（其中农民工工资性专户 1212804.5 元），截止本期累计支付工程款：42207855.65 元。

二、下月计划 (11月21日—12月20日)

1、顶板施工:

计划完成三、四、五区地下室外墙防水工作，并完成地下室侧壁土方回填。

地上结构施工计划：C楼三层、A楼一层、B楼一层，D楼基础完成，安装预埋、脚手架等其它工作跟进。



2、召开监理周例会以及组织安全检查:

定期召开监理例会，总结一周的工作，对施工过程中遇到的问题，及时沟通处理；不定时组织对现场进行安全检查，底、顶板施工前做好相关安全技术交底，工程项目的安全措施落实到位；认真配合有关部门组织工人的安全教育和培训。

3、深基坑施工阶段质量及安全文明施工的监督管理:


落实施工安全、质量要求，在保证工程质量、安全的前提下，合理安排五区地下室顶板浇筑时间，及时办理商品砼高峰运输通行及夜间施工许可，确保11月底前完成五区块地下室顶板浇筑。

4、深化产教融合项目绿化景观、弱电智能化、南楼及报告厅装修、变配电、电梯、暖通等六项专业分包项目的深化设计。

三、领导关怀




四、工程会议



（“重溫革命歷史 致敬革命先烈 傳承紅色精神”的主題黨日活動）



（ ± 0.00 以上部分圖審會）



（高支模線上線下專家論證會）

五、质量安全



(安全周检)



(五区块底板自查自检)



(三区块地下室顶板钢筋验收)



(塔吊维保)



(质安监站机械设备专项检查)



(拉森钢板桩拔除)




(二区块汽车坡道浇筑)



(三区块底板钢筋绑扎)



（五区块地下室底板浇筑）



（三区块地下室顶板浇筑）



（工程项目全貌 2021 年 11 月 20 日）